

DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
BAN QLDA QUẢNG NAM

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2016

Ký hiệu cũ của gói thầu	Số thứ tự và Ký hiệu gói thầu của tiêu dự án	Tên gói thầu	Địa điểm thực hiện	Quy mô của gói thầu	Ước dự toán của gói thầu		Giá trị ký hợp đồng		Loại Nhà thầu (Hạng hoặc cá nhân hoặc Cộng đồng)	Phương pháp đấu thầu	P/pháp kiểm tra của nhà tài trợ (trước/sau)	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu (8)							
					Triệu VND	1000 USD	Triệu VND	1000 USD					Mời quan tâm	Báo cáo đánh giá cho vào danh sách ngắn	Ban hành Hồ sơ mời thầu	Nộp Đề xuất / hồ sơ dự thầu	Chấm thầu	Dự thảo Hợp đồng	Ký hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (tháng)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		TỔNG CỘNG			75,641.12	3,416.09	25,977.34	1,198.60												
		<i>Các gói thầu thuộc KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 đang thực hiện hoặc thanh lý hợp đồng</i>			26,364.45	1204.41	25,977.34	1,198.60												
A.		Xây lắp			25,312.69	1,156.36	24,941.56	1,139.40												
		Huyện Nam Trà My			6,876.47	314.14	6,603.44	301.66												
QN.HP3.W1		Nâng cấp đường thôn 5 xã Trà Nam	Thôn 5, xã Trà Nam	BTXM, loại B, L=875m	2,134.46	97.51	2,129.19	97.27	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					8/2015	5 tháng		
QN.HP1.W1		Nâng cấp đường thôn 2	Thôn 2, xã Trà Nam	BTXM, loại B, L=350m	860.04	39.29	854.84	39.05	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					8/2015	4 tháng		
QN.HP1.W2		Xây mới Trường tiểu học Vũ A Đình (điểm trường Tắc Tổ, thôn 3)	Thôn 3, xã Trà Don	Xây mới 02 phòng học với diện tích mỗi phòng 2x(7,2x8,1)m	795.22	36.33	785.21	35.87	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					9/2015	3 tháng		
QN.HP1.W3		Xây mới Trường Mầm non Hoa Mai	Thôn 2, xã Trà Mai	Xây mới 02 phòng học với diện tích mỗi phòng 2x(7,2x8,1)m	755.97	34.54	753.50	34.42	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					9/2015	3 tháng		
QN.HP1.W4		Xây mới thủy lợi nóc ông Thanh, thôn 2, Trà Vân	Thôn 2, xã Trà Vân	Đập dâng BT và 190m kênh dẫn	886.25	40.49	879.51	40.18	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					9/2015	4 tháng		
QN.HP1.W5		Xây mới Trường PTCS Trà Vinh (điểm trường tiểu học thôn 2)	Thôn 2, xã Trà Vinh	Xây mới 02 phòng học với diện tích mỗi phòng 2x(7,2x8,1)m và 01 phòng công vụ (7,2x4,5)m	1,444.52	65.99	1,201.20	54.87	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					9/2015	5 tháng		
		Huyện Phước Sơn			8,124.86	371.17	8,073.49	368.82												
QN.HP3.W2		Xây mới ngầm, cống tràn liên hợp suối Đak mét đường Phước Chánh - Phước Kim - Phước Thành	Thôn 4A, xã P.Thành	5 cống vuông BTCT rộng 2m, cao 2,m dài 4m, đường tràn dài 2m BTCT. Đường dẫn BTXM L=40m.	2,200.11	100.51	2,191.26	100.10	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					10/2015	4 tháng		
QN.HP1.W6		Xây mới đường thôn 2 xã Phước Chánh	Thôn 2, xã P.Chánh	BTXM, loại B, L=310m	575.19	26.28	564.88	25.81	Công ty	SP	Sau	Trộn gói					9/2015	3 tháng		

	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
QN.HP1.W7		Nâng cấp đường Xã Mo thôn 4 xã Phước Công	Thôn 4, xã P.Công	BTXM, loại B, L=420m	1,398.62	63.89	1,395.20	63.74	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							9/2015	4 tháng
QN.HP1.W8		Xây mới san ủi mặt bằng gian dân thôn Triền xã Phước Kim	Thôn Triêng, xã P.Kim	Diện tích san ủi 8000m2	1,928.87	88.12	1,904.00	86.98	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							12/2015	3 tháng
QN.HP1.W9		Xây mới đường giao thông thôn 3 xã Phước Thành	Thôn 3, xã P.Thành	BTXM, loại B, L=320	1,122.47	51.28	1,121.64	51.24	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							10/2015	4 tháng
QN.HP1.W10		Xây mới đường bê tông thôn 7 xã Phước Lộc	Thôn 7, xã P.Lộc	BTXM, loại B, L=250m	899.62	41.10	896.52	40.96	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							9/2015	3 tháng
		Huyện Nam Giang			10,311.35	471.05	10,264.63	468.92												
QN.HP3.W3		Xây mới Thủy lợi xã Đắc Pre	Thôn 56, xã Đắc Pre	Làm đập dâng dài 70m, xây bê lăng cát, lắp đặt đường ống PVC F 250 dài 200 m, làm kênh tưới BTCT dài 800m, và các cửa tưới tại đồng ruộng, diện tích khu tưới 7 Ha, Khai hoang cải tạo đồng ruộng 7 ha.	2,412.36	110.20	2,400.57	109.67	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							9/2015	3 tháng
QN.HP1.W11		Xây mới đường bê tông khu dân cư thôn Ngói	Thôn Ngói, xã Cà Dy	BTXM, loại B, L=300m, B=3m, 2 công hộp 1 m	746.29	34.09	741.86	33.89	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							9/2015	2 tháng
QN.HP1.W12		Xây mới cầu treo suối Tà Bỉnh thôn Pà Ia	Thôn Pà Ia, xã Tà Bỉnh	L = 70m, khổ cầu 1,2m, trụ công cao 7 m, cáp treo 1 F 40; đường dẫn BTXM dài 30m (chiều ngang 2 m, nền đường 3m) nối với khu dân cư và QL 14D	1,122.76	51.29	1,110.22	50.72	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							9/2015	3 tháng
QN.HP1.W13		Xây mới hệ thống nước tự chảy thôn Tà Ul	Thôn Tà Ul, xã Chà Vål	Đập dâng dài 9 m; 01 bể lọc, 01 bể điều tiết, đường ống nhựa HDPE dài 3,2 Km, 5 bể nước và 3 trụ vòi ở khu dân cư	2,764.28	126.28	2,757.89	125.99	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							9/2015	3 tháng
QN.HP1.W14		Xây mới cầu bản BTCT suối Cha Kiếp	Thôn 56, xã Đắc Pre	Cầu bản dài 12m, 2 nhịp, bề rộng cầu 5m; đường dẫn dài 50m	2,091.97	95.57	2,090.91	95.52	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							09/2015	3 tháng
QN.HP1.W15		Xây mới điểm trường mẫu giáo thôn 49A và 49B	Thôn 49A, xã Đắc Pring	San nền+Xây mới 02 phòng học + 01 phòng làm việc + 01 phòng công vụ + WC	1,173.69	53.62	1,163.18	53.14	Công ty	SP	Sau	Trộn gói							09/2015	2 tháng
B.		Hàng hóa và Dịch vụ phi tư vấn			450.00	20.56	436.17	19.93												
QN.HP3.G1		Tờ rơi giới thiệu về các hỗ trợ của dự án với thông tin đầy đủ về các nội dung hỗ trợ		Giới thiệu các nội dung hỗ trợ của Dự án, các chính sách an toàn xã hội và môi trường	450.00	20.56	436.17	19.93	Công ty	SP	sau	Trộn gói							08/2015	5 tháng

	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
C		Tư vấn			601.76	27.49	599.61	27.39												
QN.HP3.C4		Tư vấn giám sát CSHT năm 2015 tỉnh Quảng Nam		Giám sát các công trình CSHT năm 2015	601.76	27.49	599.61	27.39	Công ty	CQS	Sau	Theo thời gian							09/2015	5 tháng
		<i>Các gói thầu đã được phê duyệt tại KHLCNT điều chỉnh, bổ sung năm 2015 và chuyển tiếp sang KHLCNT năm 2016 để tổ chức thực hiện</i>			13,268.77	606.16														
C	C	Tư vấn			13,268.77	606.16														
		Ban QLDA tỉnh			5,775.83	263.86														
QN.HP3.C5	QN.HP3.C2.TTH ONG.2016	Xây dựng phụ trang chuyên đề về dự án trên truyền hình tỉnh tuyên truyền đến huyện, xã và mở chuyên trang tuyên truyền dự án trên cổng thông tin điện tử của tỉnh	Hạng mục 1	Truyền hình mỗi tháng 2 bản tin/phóng sự, phát sóng 2 lần. Mở chuyên trang tuyên truyền dự án trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lưu trữ các tin bài về dự án.	450.00	20.56			Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	3/2016	3/2016	3/2016	3/2016	4/2016	5/2016	5/2016	7 tháng
QN.HP3.C6	QN.HP3.C3.KST K.2016	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu cho các công trình CSHT năm 2016 tỉnh Quảng Nam	Hạng mục 1	khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Lập HSMST cho các công trình CSHT	2,226.20	101.70			Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	2/2016	2/2016	2/2016	2/2016	2/2016	3/2016	3/2016	3 tháng
QN.HP4.C1	QN.HP4.C1.TVC N.2015	Tư vấn Đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Hạng mục 1	Điều chỉnh gia hạn hợp đồng đang thực hiện	577.90	26.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							1/2015	24 tháng
QN.HP4.C2	QN.HP4.C2.TVC N.2015	Tư vấn Sinh kế và phát triển thị trường	Hạng mục 1	Điều chỉnh gia hạn hợp đồng đang thực hiện	341.48	15.60			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							1/2015	24 tháng
QN.HP4.C3	QN.HP4.C3.TVC N.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Hạng mục 1	Điều chỉnh gia hạn hợp đồng đang thực hiện	341.48	15.60			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							1/2015	24 tháng
QN.HP4.C4	QN.HP4.C4.TVC N.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và quản lý thông tin	Hạng mục 1	Điều chỉnh gia hạn hợp đồng đang thực hiện	577.90	26.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							1/2015	24 tháng
QN.HP4.C5	QN.HP4.C5.TVC N.2015	Tư vấn Kế toán	Hạng mục 1	Điều chỉnh gia hạn hợp đồng đang thực hiện	341.48	15.60			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							1/2015	24 tháng
QN.HP4.C6	QN.HP4.C6.TVC N.2015	Tư vấn Chính sách an toàn xã hội và môi trường	Hạng mục 1	Điều chỉnh gia hạn hợp đồng đang thực hiện	341.48	15.60			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							10/2015	15 tháng
QN.HP4.C7	QN.HP4.C7.TVC N.2015	Tư vấn Nâng cao năng lực và truyền thông	Hạng mục 1	Điều chỉnh gia hạn hợp đồng đang thực hiện	577.90	26.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							1/2015	24 tháng
		Ban QLDA huyện Nam Trà My			2,445.11	111.70														
QN.HP3.C1	QN.NTM.HP3.C 1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng (CF) 5 xã	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	1,203.95	55.00			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							03/2015	22 tháng

	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
QN.HP4.C8	QN.NTM.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn Đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	236.41	10.80			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						07/2015	18 tháng
QN.HP4.C9	QN.NTM.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và phát triển thị trường	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	249.55	11.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						06/2015	19 tháng
QN.HP4.C10	QN.NTM.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	203.58	9.30			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						06/2015	19 tháng
QN.HP4.C11	QN.NTM.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và quản lý thông tin	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	236.41	10.80			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						07/2015	18 tháng
QN.HP4.C12	QN.NTM.HP4.C5.TVCN.2016	Tư vấn Kế toán	Hạng mục 1	Điều chỉnh giá trị, quy mô gói thầu, thời gian thực hiện và tuyển tư vấn thay thế	157.61	7.20			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						03/2016	12 tháng
QN.HP4.C13	QN.NTM.HP4.C6.TVCN.2016	Tư vấn Nâng cao năng lực và truyền thông	Hạng mục 1	Điều chỉnh giá trị gói thầu và thời gian thực hiện	157.61	7.20			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						01/2016	12 tháng
		Ban QLDA huyện Phước Sơn			2,386.01	109.00													
QN.HP3.C2	QN.PS.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng (CF) 5 xã	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	1,203.95	55.00			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						03/2015	22 tháng
QN.HP4.C14	QN.PS.HP4.C1.TVCN.2015	Tư vấn Đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	223.28	10.20			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						08/2015	17 tháng
QN.HP4.C16	QN.PS.HP4.C2.TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và phát triển thị trường	Hạng mục 1	Điều chỉnh giá trị gói thầu và thời gian thực hiện	157.61	7.20			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						01/2016	12 tháng
QN.HP4.C17	QN.PS.HP4.C3.TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	223.28	10.20			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						09/2015	17 tháng
QN.HP4.C18	QN.PS.HP4.C4.TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và quản lý thông tin	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	210.14	9.60			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						09/2015	16 tháng
QN.HP4.C19	QN.PS.HP4.C5.TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	183.88	8.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						09/2015	16 tháng
QN.HP4.C15	QN.PS.HP4.C6.TVCN.2016	Tư vấn Nâng cao năng lực và truyền thông	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	183.88	8.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						09/2015	16 tháng
		Ban QLDA huyện Nam Giang			2,661.82	121.60													
QN.HP3.C3	QN.NG.HP3.C1.TVCN.2015	Hướng dẫn viên cộng đồng (CF) 5 xã	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	1,203.95	55.00			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian						03/2015	22 tháng

	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
QN.HP4.C20	QN.NG.HP4.C1. TVCN.2015	Tư vấn Đấu thầu kiểm cơ sở hạ tầng	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	236.41	10.80			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							07/2015	18 tháng
QN.HP4.C21	QN.NG.HP4.C2. TVCN.2015	Tư vấn Sinh kế và phát triển thị trường	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	249.55	11.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							06/2015	19 tháng
QN.HP4.C22	QN.NG.HP4.C3. TVCN.2015	Tư vấn Kế hoạch, tài chính	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	249.55	11.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							06/2015	19 tháng
QN.HP4.C23	QN.NG.HP4.C4. TVCN.2015	Tư vấn Giám sát đánh giá và quản lý thông tin	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	236.41	10.80			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							07/2015	18 tháng
QN.HP4.C24	QN.NG.HP4.C5. TVCN.2015	Tư vấn Kế toán	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	249.55	11.40			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							06/2015	19 tháng
QN.HP4.C25	QN.NG.HP4.C6. TVCN.2015	Tư vấn Nâng cao năng lực và truyền thông	Hạng mục 1	Điều chỉnh quy mô gói thầu và gia hạn hợp đồng đang thực hiện	236.41	10.80			Cá nhân	ICS	Sau	Theo thời gian							07/2015	18 tháng
		Các gói thầu đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2016			36,007.89	1,605.52														
A	A.	Xây lắp			34,449.06	1,573.73														
		Ban QLDA tỉnh			13,400.00	612.15														
	QN.HP3.W1.DU ONG.2016	Nâng cấp đường liên xã Trà Vân - Đông Trường Sơn; Lý trình: Km7+643,54 - Km8+893,54	Thôn 2, xã Trà Vân		4,500.00	205.57			Công ty	NCB	Trước	Trộn gói		5/2016	5/2016	6/2016	6/2016	7/2016	5 tháng	
	QN.HP3.W2.DU ONG.2016	Xây mới đường giao thông liên xã từ thôn 3 xã Phước Thành đến các xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Chánh	Thôn 3 xã P.Thành		4,400.00	201.01			Công ty	NCB	Sau	Trộn gói		5/2016	5/2016	6/2016	6/2016	6/2016	5 tháng	
	QN.HP3.W3.DU ONG.2016	Xây mới đường GTNT liên xã Chà Vål, Đắc Pre, Đắc Pring.	Thôn 56 xã Đắc Pre đi thôn Cản Đôn xã Chaval		4,500.00	205.57			Công ty	NCB	Sau	Trộn gói		5/2016	5/2016	6/2016	6/2016	6/2016	5 tháng	
		Huyện Nam Trà My			7,349.06	335.73														
	QN.NTM.TM.H P1.W2.TRUON G.2016	Xây mới trường tiểu học Kim Đồng (thôn 3)	Thôn 3, xã Trà Mai	Xây mới 2 phòng học diện tích 2x(7,2x8,1)m2	858.49	39.22			Công ty	SP	Sau	Trộn gói		5/2016	5/2016	6/2016	6/2016	6/2016	4 tháng	
	QN.NTM.TD.HP 1.W2.CNUOC.2 016	Nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm (thôn 1)	Thôn 1, xã Trà Đon	Thay mới ống nhựa HDPE(1.500m ống D110 và 400m ống D60), xây mới 03 bể chứa lớn và 03 bể chứa nhỏ, xây mới 01 bể lọc	896.23	40.94			Công ty	SP	Sau	Trộn gói		5/2016	5/2016	6/2016	6/2016	6/2016	4 tháng	
	QN.NTM.TN.HP 1.W2.DUONG.2 016	Nâng cấp đường thôn 2 (giai đoạn 2); Lý trình: Km0+680 - Km0+980	Thôn 2, xã Trà Nam	BTXM loại B, L=300m	849.06	38.79			Công ty	SP	Sau	Trộn gói		5/2016	5/2016	6/2016	6/2016	6/2016	4 tháng	

	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	QN.HP3.G2.VPT T.2016	In ấn Tờ rơi, Áp-phích	Hạng mục 1	Tờ rơi, Áp-phích: Giới thiệu các mô hình sinh kế, công trình hạ tầng điển hình tiên tiến đã được đầu tư của dự án. Nêu tính hiệu quả của các mô hình đầu tư. Số lượng tờ rơi khoảng: 10.000 tờ, áp phích khoảng: 1.200 tờ	300.00	13.70		Công ty	SP	Sau	Trộn gói			3/2016	3/2016	3/2016	4/2016	4/2016	4/2016	1 tháng
	QN.HP3.G3.VPT T.2016	Biên dịch các sản phẩm audio và video do BDPTW phát hành thành tiếng DTTS tại địa phương và phát sóng trên đài truyền hình tỉnh, huyện, xã	Hạng mục 1	Biên dịch lại các sản phẩm audio và video của BDPTW phát hành thành các tiếng DTTS: Cơ tu, Bnong và Xê đăng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. - Dự kiến phát sóng 8 lần/tháng/đài, trên 3 đài TT-TH huyện có dự án, mỗi đài huyện phát một thứ tiếng DTTS của huyện mình.	300.00	13.70		Công ty	SP	Sau	Trộn gói			3/2016	3/2016	3/2016	4/2016	4/2016	4/2016	9 tháng
C	C.	Tư vấn			958.83	4.38														
	QN.HP3.C4.GST C.2016	Tư vấn giám sát CSHT năm 2016 tỉnh Quảng Nam	Hạng mục 1	Giám sát các công trình CSHT năm 2016	862.99	39.42		Công ty	CQS	Sau	Theo thời gian	5/2016	5/2016	5/2016	5/2016	5/2016	5/2016	6/2016	6/2016	5 tháng
	QN.HP3.C5.TTR A.2016	Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình CSHT năm 2016	Hạng mục 1	Thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình CSHT năm 2016	95.84	4.38		Công ty	CQS	Sau	Trộn gói	3/2016		3/2016	3/2016	4/2016	4/2016	4/2016	4/2016	1 tháng